



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD KARLOVAC

SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA

KLASA: 973-01/22-01/02

URBROJ: 973-01/22-01/02-60

Karlovac, 25. rujna 2025.

ZAPISNIK

s 10. sjednice Koordinacijskog vijeća Većeg urbanog područja Karlovac održane 04. studenog 2024. godine

Sjednica je započela u 15:00 sati u Uredu gradonačelnika, Banjavčičeva 9, Karlovac.

Na sjednici su prisustvovali sljedeći članovi s pravom glasa Koordinacijskog vijeća Većeg urbanog područja Karlovac (u daljnjem tekstu: KV VUPKA):

Damir Mandić, gradonačelnik i član KV (Grad Karlovac)

Mirjana Puškarić, gradonačelnica i članica KV (Grad Slunj)

Lidija Bošnjak, gradonačelnica i član KV (Grad Ozalj)

Marina Katić, načelnica i članica KV (Općina Cetingrad)

Milan Hodak, zamjenik člana KV (Općina Rakovica)

Tomislav Boljar, gradonačelnik i član KV (Grad Duga Resa)

Ostali prisutni:

Marina Tuček, zamjena člana KV, Grad Ozalj

Ana Trboglav, viši stručni suradnik za gospodarski razvoj, poduzetništvo i turizam i EU fondove, Grad Duga Resa

Marija Kovačević Ivanić, voditeljica Odsjek za gospodarstvo, turizam i poljoprivredu, razvoj i EU fondove, Grad Duga Resa

Anita Trbuščić, pročelnica Službe za provedbu ITU mehanizma, Grad Karlovac

Ivana Ofner, viša savjetnica za provedbu ITU mehanizma, Grad Karlovac

Martina Stojkić, viša savjetnica za provedbu ITU mehanizma, Grad Karlovac

Dijana Pičnik, voditeljica Odsjeka za gradnju i energetske učinkovitost, Grad Karlovac

Nikolina Pahanić Lugar, savjetnica za EU, Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU, Grad Karlovac

Igor Čulig, ravnatelj, Muzeji grada Karlovac

Marinko Pleskina, Voditelj Starog grada Dubovca, Muzeji grada Karlovac

Sjednici nisu prisustvovali predstavnici Općine Krnjak - član s pravom glasa, g. Perica Matijević, ni zamjena člana s pravom glasa, g. Josip Ljevar.

Zapisničar:

Martina Stojkić

Na početku sjednice sve prisutne je pozdravio gradonačelnik Grada Karlovca, Damir Mandić, te predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Odobranje Nacrta Zapisnika s održane 9. sjednice Koordinacijskog vijeća Većeg urbanog područja Karlovac dana 17. svibnja 2024. godine.;
2. Stupanj spremnosti ITU projekata za prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava 'Revitalizacija kulturno-povijesne baštine u svrhu razvoja kulturnog turizma na Većem urbanom području Karlovac' i Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava 'Društveno - kulturni centar (DKC)'.
3. Razno.

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 6 glasova ZA, bez rasprave.

TOČKA 1.

ODOBRAVANJE NACRTA ZAPISNIKA S ODRŽANE 9. SJEDNICE KOORDINACIJSKOG VIJEĆA VEĆEG URBANOG PODRUČJA KARLOVAC DANA 17. SVIBNJA 2024. GODINE

Pročelnica Trbuščić naglasila je da nisu pristigli komentari na Zapisnik s 9. sjednice KV-a te je glasanjem svih članova i zamjene člana KV-a s pravom glasa Zapisnik usvojen jednoglasno sa 6 glasova ZA.

TOČKA 2.

STUPANJ SPREMNOSTI ITU PROJEKATA ZA PRIJAVU NA POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA 'REVITALIZACIJA KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE U SVRHU RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA NA VEĆEM URBANOM PODRUČJU KARLOVAC' I POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA 'DRUŠTVENO - KULTURNI CENTAR (DKC)'

Raspravu o stupnju spremnosti ITU projekata za prijavu na pozive otvorila je **pročelnica Trbuščić** te je predložila krenuti sa stupnjem spremnosti projekata za prijavu na ograničeni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava 'Revitalizacija kulturno-povijesne baštine u svrhu razvoja kulturnog turizma na Većem urbanom području Karlovac'. Pročelnica je upoznala sve nazočne kako je prema Sporazumu o provedbi ITU mehanizma ograničeni poziv za kulturnu baštinu bio planiran za objavu u 2. kvartalu 2024. godine, međutim MRRFEU će temeljem podataka koje smo im dostavili o svim projektima izmijeniti plan objave poziva te se ovaj poziv planira objaviti u 1. kvartalu 2025. godine, najvjerojatnije u veljači. Također je pročelnica izvijestila kako Ministarstvu treba cca. 2 mjeseca za pripremu Poziva, stoga da bi se poziv objavio u 1. kvartalu, sva dokumentacija treba im biti dostavljena tijekom prosinca.

Pročelnica je predložila proći sa svim gradovima/općinama status pripreme njihovih projekata te utvrditi što je još potrebno od dokumentacije izraditi.

Pročelnica je navela slijedeće podatke za svaki od gradova/općina, a sukladno onome što je s istima komunicirano do sada:

Općina Cetingrad:

- Spremni su troškovnici, pravomoćna građevinska dozvola, Ugovor o davanju nekretnine na uporabu kao i Dodatak tom Ugovoru, procjena otpornosti na klimatske promjene, nacrt Studije izvodljivosti te izmjene i dopune glavnog projekta,

- Potrebno je još doraditi obrazac opisa projekta i opisa spremnosti projekta, kao i dio o održavanju manifestacije te isu uskladiti s manifestacijama kod drugih prijavitelja.

Grad Ozalj:

- Služba još nije povratno zaprimila od Grada odgovor na dostavljeni email odnosno treba li nešto korigirati unutar projekta kao i da se ponovno dostavi samo dokumentacija projekta koja je potrebna za poziv, s obzirom da je ranije dostavljana i neka dokumentacija projekta koja nije nužna za ovaj poziv,
- JURRA izrađuje izmjenu Studije izvodljivosti,
- Pročelnica je zamolila da se pregleda projektno-tehnička dokumentacija i dostavi ona koja je nužna, kao i da se dostavi doradeni opis projekta i opis spremnosti projekta.

Grad Slunj:

- Izrađena je procjena otpornosti na klimatske promjene i Idejno rješenje,
- Sredinom prosinca bit će spreman nacrt Studije izvodljivosti,
- Glavni projekt predan je na ishođenje potvrde glavnog projekta,
- Studiju izvodljivosti će izraditi JURRA te im je potrebno cca 3-4 tjedna nakon što dobiju sve podatke,
- Grad će u Službu dostaviti glavni projekt, doradeni opis projekta i opis spremnosti projekta, a tijekom prosinca i Nacrt studije izvodljivosti.

Općina Rakovica:

- Radila se izmjena projektno-tehničke dokumentacije zbog izmjene koncepta starog grada i financiranja, međutim Služba nije još zaprimila nikakvu dokumentaciju projekta kao niti doradeni opis projekta,
- G. Hodak je izvijestio kako je došlo do promjena u troškovniku te će se troškovi povećati za cca 800.000,00 EUR; da je dokumentacija još uvijek u izradi; projekt interpretacije je gotov; glavni projekt je u izmjeni te bi trebao biti gotov do kraja godine, a nacrt Studije bi trebao biti spreman sredinom prosinca (zamolio je pročelnicu da se po tom pitanju još čuje s gđom Grašić);
- Pročelnica Trbuščić je napomenula kako će povećanje troškova Općina morati financirati iz vlastitih sredstava te je zatražila da joj se dostavi projekt interpretacije ukoliko je gotov.

Stari grad Dubovac:

- Dokumentacija je spremna za prilaznu cestu Zagrad-Gaj i parkiralište,
- G. Čulig je izvijestio kako su trenutno u fazi odabira izvođača za arheološka istraživanja koja bi trebala trajati oko 150 dana;
- glavni projekt trebao bi biti spreman u veljači 2025. godine te po sadašnjim informacijama građevinska dozvola neće biti potrebna, a nakon izrade glavnog projekta moći će se izraditi procjena otpornosti na klimatske promjene;
- procijenjeno je da Studiju izvodljivosti nije potrebno izraditi, no iz MRRFEU je rečeno kako će oni još dodatno procijeniti je li istu potrebno izraditi zbog iznosa bespovratnih sredstava od oko 2,5 mil EUR,
- Planiran je još jedan sastanak sa zamjenicom gradonačelnika kako bi se definirale neke dodatne stvari oko Starog grada Dubovca.

Pročelnica Trbuščić je završno zamolila sve prisutne da do kraja tjedna u Službu dostave doradene opise projekata, opise spremnosti projekata i svu projektno-tehničku i studijsku dokumentaciju koju imaju izrađenu, a još je nisu dostavili.

S obzirom na izmjenu vremenskog plana provedbe projekata kulturne baštine koji je sastavni dio Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027., pročelnica je obavijestila kako će se Sporazum mijenjati te da izmjene Sporazuma mora usvojiti Gradsko vijeće Grada Karlovca. Prije nego što se Sporazum stavi na Gradsko vijeće, potrebno je odrediti vremenski period kada će se objaviti Pozivi za kulturnu baštinu, 'Trg' i 'DKC'.

Pročelnica Trbuščić je izvijestila kako je prema Sporazumu Poziv za DKC bio planiran za 3. kvartal 2024. godine, međutim u komunikaciji s MRRFEU, predloženo je da se isti objavi u prosincu ove godine. Također, u MRRFEU su dostavljeni nacrt Studije izvodljivosti te obrasci Opis projekta i Opis spremnosti projekta. Pročelnica je upitala Grad Dugu Resu hoće li im trebati više od 2 mjeseca za prijavu projekta te je gradonačelnik Boljar izvijestio kako sve ovisi o projektantima s kojima će provjeriti kada će cjelokupna dokumentacija biti spremna te će javiti koliko dugo bi Poziv trebao biti otvoren ako se objavi u prosincu. Pročelnica je naglasila kako MRRFEU radi svoje planove za objavu poziva o kojima se na tjednoj bazi izvještava na Vladi RH, kao i da se izvještava Europska komisija, te da je MRRFEU u svoje planove zabilježilo objavu ovog poziva u prosincu. Stoga je zamolila gradonačelnika Boljara da što prije javi može li se tako planirati odnosno ukoliko se ne može, onda navesti razlog kako bismo što prije mogli obavijestiti MRRFEU.

Vezano za Poziv za kulturnu baštinu, gradonačelnik Mandić je napomenuo kako je svima u interesu da se Poziv objavi u 1. kvartalu 2025. godine, po mogućnosti u veljači. Pročelnica Trbuščić se nadovezala kako je sredstva za kulturnu baštinu potrebno planirati u proračunu za 2025. godinu te se postupci javne nabave mogu pokrenuti i prije objave Poziva. Načelnica Katić upitala je postoji li mogućnost isplate predujma na što je pročelnica Trbuščić odgovorila kako je prema Općim uvjetima ugovora moguće dobiti predujam u iznosu od 30% prihvatljivih troškova, ali da Korisnik za cca prvih 6 mjeseci provedbe projekta treba imati osigurana vlastita sredstva dok ne krenu isplate temeljem zahtjeva za nadoknadu sredstava.


TOČKA 4. RAZNO

Pod točkom Razno, pročelnica Trbuščić obavijestila je sve prisutne kako su 2 ITU Poziva iz Sporazuma o provedbi ITU mehanizma već objavljena – to su pozivi za integrirani projekt izgradnje i uređenja parka Grabrik s nadogradnjom biciklističke infrastrukture i projekt rekonstrukcije Bosanskog magazina u restoran studentske prehrane i interpretacijski centar, te da je prijava za projekt izgradnje Parka Grabrik i službeno podnesena. Preostaju još tri poziva iz Sporazuma – jedan za DKC se planira krajem ove godine, a 2 Poziva u 2025. – ograničeni poziv za kulturnu baštinu i poziv izravne dodjele za revitalizaciju trga bana Jelačića s izgradnjom biciklističke infrastrukture u dvije ulice.

Sjednica je završila u 15:45 sati.

ZAPISNIK IZRADILA:

Martina Stojkić, viša savjetnica



SUGLASNA:

Anita Trbuščić, pročelnica Službe



ZAPISNIK ODOBRILO:

Damir Mandić,

Gradonačelnik i Predsjednik Koordinacijskog
vijeća Većeg urbanog područja Karlovac

